



RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Il sottoscritto _____

domiciliato a _____ via _____

tel. _____ Codice fiscale _____

in nome e per conto di _____

indirizzo _____ P.IVA _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad eseguire la manomissione di suolo pubblico in

Via _____ per

eseguire allacciamento all'acquedotto pubblico

eseguire allacciamento alla fognatura comunale

eseguire riparazioni ad impianti o servizi esistenti nel sottosuolo (specificare) _____

altro (specificare) _____

CHIEDE CONTESTUALMENTE

Al fine di dar corso ai lavori, di ottenere autorizzazione comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. L'occupazione avrà luogo in via _____

dal giorno _____ al giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

il giorno _____

A corredo della presente richiesta si deve allegare la seguente documentazione tecnica:

- planimetria quotata delle aree oggetto dell'intervento;
- planimetria quotata indicante l'eventuale posizionamento di passo carraio;
- sezioni
- altro: _____

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione **DICHIARA**

1) che i lavori avranno inizio il giorno _____ e termineranno il giorno _____

In caso di slittamento dei termini, verrà data immediata comunicazione scritta a questo Comune.

2) che i lavori occuperanno una superficie complessiva pari a mq. _____



Città di Novate Milanese

Provincia di Milano

3) l'impresa esecutrice delle opere sarà la ditta/Soc. _____

con sede in _____ via _____

iscrizione A.N.C./CCIAA n. _____ tel. _____ fax _____

con referente sig. _____

4) di attenersi alle seguenti disposizioni per il corretto ripristino di quanto manomesso.

A. PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI il Concessionario (e/o tecnico incaricato e/o impresa esecutrice) è tenuto a:

- a) accertarsi dell'esistenza di altri servizi in sottosuolo (ENEL - TELECOM - ACQUA POTABILE - RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE) presso i rispettivi Enti erogatori o gestori;
- b) comunicare l'inizio dei lavori alla Polizia Municipale e predisporre regolamentare segnaletica di cantiere e stradale, conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada;
- c) mantenere pulite le bocchette stradali.

B. DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI il Concessionario dovrà:

- a) mantenere efficienti la segnaletica e gli sbarramenti di cantiere;
- b) mantenere la sede stradale pulita e libera da detriti e attrezzi;
- c) controllare ed adottare idonei accorgimenti affinché lo scavo non provochi cedimenti della pavimentazione stradale e danni ai vicini manufatti, ai veicoli ed alle persone in transito.

C. DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI il Concessionario dovrà:

- a) provvedere al reinterro dello scavo con materiale arido e privo di blocchi di macerie e/o asfalto, che dovranno invece essere trasportati presso una discarica autorizzata;
- b) dovrà provvedere a far assestare lo scavo con adeguati annaffiamenti, opere di compattamento e ricariche con mista di cava;
- c) mantenere attiva la segnaletica di cantiere (diurna e notturna) fino al ripristino definitivo;
- d) provvedere a far eseguire, entro 7 giorni dalla chiusura dello scavo, il ripristino dei manufatti stradali, secondo le "modalità tecnico-operative per il ripristino dei manufatti stradali" di seguito riportate.

MODALITA' TECNICO-OPERATIVE PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI STRADALI

1) PER SCAVI ESEGUITI SU STRADA:

- 1.1) taglio di manto stradale eseguito mediante macchina molatrice o taglia asfalto a disco, onde ottenere la netta perimetrazione della sede di scavo ed evitare pericolose fessurazioni del manto;
- 1.2) riempimento di cassonetto stradale (scavo) con mista di cava compressa e sabbia;
- 1.3) stesa e rullatura di tout-venant bitumato dello spessore di cm. 18;
- 1.4) stesa e rullatura di tappetino d'usura dello spessore minimo cm. 3 e della larghezza pari allo scavo più cm. 100 per lato, da effettuarsi nelle condizioni climatiche e stagionali ottimali, e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di inizio lavori.

2) PER SCAVI ESEGUITI SU MARCIAPIEDI:

- 2.1) riempimento del cassonetto (scavo) con mista di cava compressa e sabbia, con rullatura del fondo;
- 2.2) rifacimento del sottofondo con calcestruzzo a quintali 2 di cemento R325 - spessore cm. 12 - per tutta la larghezza del marciapiede se la stessa risulta essere inferiore a 3 metri, e per una larghezza comunque non minore di 1,5 metri se la larghezza del marciapiede è superiore;
- 2.3) esecuzione di nuovo manto d'usura in asfalto colato dello spessore di cm. 2, previa stesura di strato di sabbia separatrice;
- 2.4) i ripristini della pavimentazione dovranno essere preceduti dal ripristino e dalla sistemazione in quota di eventuali tubazioni, chiusini, cordonature marciapiedi o altri manufatti danneggiati in sede di esecuzione dei lavori;
- 2.5) dovranno inoltre essere realizzati percorsi alternativi protetti, per consentire continuità di camminamento dei pedoni;



Città di Novate Milanese

Provincia di Milano

- 2.6) i lavori eseguiti su marciapiede devono essere tassativamente conclusi entro 30 giorni dall'inizio degli stessi.
- 3) PER SCAVI IN CORRISPONDENZA DI ESSENZE ARBOREE:
- 3.1) in corrispondenza di essenze arboree, dovrà essere fatta particolare attenzione al movimento delle macchine operatrici al fine di non danneggiarne il fusto;
- 3.2) dovrà essere salvaguardato l'apparato radicale;
- 3.3) dovrà essere inoltre concordato con l'Ufficio Tecnico LL.PP. - tel. 02/35473.244 o 267 - un sopralluogo a scavo aperto per la verifica delle condizioni delle alberature;
- 4) RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E DURATA DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE
- 4.1) la presente autorizzazione ha una validità di giorni 60 naturali e consecutivi; entro tali termini devono essere iniziati i lavori, pena la decadenza della stessa;
- 4.2) dall'inizio dei lavori e per il periodo di un anno dalla fine degli stessi, ogni cedimento della pavimentazione dovrà essere comunque ricaricato a cura e spese del concessionario mediante stesa e rullatura di tout-venant, binder bitumato o materiale adeguato, fino al completo assestamento dello stesso, e successivamente ripristino definitivo;
- 4.3) il concessionario DEVE COMUNICARE IN FORMA SCRITTA LA DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI a mezzo dell'allegato "modulo di fine lavori" e presentata all'Ufficio Protocollo di Codesto Comune;
- 4.4) il concessionario resterà unico responsabile, in sede civile e penale, di qualsiasi danno al patrimonio pubblico, privato o a terzi, in conseguenza dei lavori da lui eseguiti o commissionati, PER LA DURATA DI UN ANNO decorrente dalla data di fine lavori, ATTESTATA DAL PROTOCOLLO DEL COMUNE.

In caso di lavori particolari il Comune di Novate Milanese, tramite i suoi tecnici incaricati, ha la facoltà di modificare e/o apportare nuove e specifiche prescrizioni atte a migliorare ed a meglio definire suddette modalità di ripristino delle manomissioni e/o occupazione di suolo pubblico.

Il sottoscritto si impegna ad attenersi alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni che gli saranno comunicate; si impegna altresì a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, **previo deposito di cauzione**, oltre al canone dovuto per l'occupazione, come al punto 5.

5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'esecuzione dei lavori come autorizzati, sono condizionati al versamento di una cauzione, la cui entità è deducibile dalla tabella analitica dei costi approvata con atto di G.C. n. 239 il 30/08/2000, **da corrispondere in unica soluzione anticipata**, presso la Tesoreria Comunale, previo ritiro di apposito modulo presso l'Ufficio LL.PP.

La cauzione, infruttifera, resta a disposizione del Comune e verrà restituita integralmente alla scadenza del 365° giorno dalla data del "termine dei lavori", solo nel caso che venga accertata e certificata dall'U.T. comunale la regolare esecuzione dei lavori di ripristino, come dalle prescrizioni sottoscritte all'atto della richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.

Il termine dei lavori dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale tramite apposito modulo consegnato contestualmente alla presente autorizzazione e costituirà unico atto di riferimento per la successiva restituzione della cauzione.

In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate, e dopo un unico sollecito a provvedere, il Comune provvederà direttamente al ripristino, adottando la contabilizzazione prevalentemente in economia sulla base dei costi unitari riferiti al listino C.C.I.A.A. vigente in quel momento, e maggiorati del 10% per spese tecniche e di coordinamento, oltre che dei diritti fissi di uscita per pronto intervento, e dell'IVA nella misura vigente.

I costi suddetti verranno addebitati alla Ditta per la somma eccedente il valore della cauzione, che verrà contestualmente introitata dal Comune di Novate Milanese.

PER EVENTUALI INADEMPIENZE RELATIVE ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE, VERRANNO APPLICATE LE SANZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI VIGENTI.

Per accettazione delle presenti prescrizioni :

Novate Milanese, li _____

firma _____



Città di Novate Milanese

Provincia di Milano

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Vista la domanda presentata dal Sig. _____

In nome e per conto di _____

indirizzo _____

presentata in data _____ protocollo n. _____

AUTORIZZA

Il Sig./la Soc. _____

ad eseguire i lavori di manomissione suolo pubblico in via _____

per _____

condizionatamente al rispetto delle prescrizioni riportate a tergo e firmate per accettazione dal richiedente.

Novate Milanese, _____

UFFICIO TECNICO LL.PP.

IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Vista la documentazione di cui sopra esprime, per quanto riguarda l'aspetto viabilistico, il seguente parere:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

NOTE:

Novate Milanese, _____

POLIZIA MUNICIPALE

L'UFFICIO TRIBUTI

Vista la documentazione di cui sopra ed accertato l'avvenuto pagamento della COSAP, determinata in Euro _____ versata in data _____ quietanza n. _____, rilascia la presente autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

Novate Milanese, _____

UFFICIO TRIBUTI



Città di Novate Milanese

Provincia di Milano